



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 679 DEL 26/06/2023
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: PROGETTO GAL OGLIO PO - "OSPEDALE DI BOZZOLO: PERCORSI DI
ACCESSO PROTETTO E DI MOBILITA' PER UTENTI CON DISABILITA' E/O ANZIANI"
- APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

il Gal Oglio Po ha ammesso a finanziamento il Progetto dell'A.S.S.T. di Mantova dal titolo: *“Ospedale di Bozzolo: percorsi di accesso protetto e di mobilità per utenti con disabilità e/o anziani”*, nell'ambito del bando GAL Oglio Po *“Operazione 7.4.01 “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale”- misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, Asse III, Pilastro “Paesaggio rurale”*;

oggetto del Progetto è la realizzazione di percorsi di accesso protetto e di mobilità per utenti con disabilità e/o anziani presso il Presidio Riabilitativo Multifunzionale “Don Primo Mazzolari” di Bozzolo, mirando a facilitare l'accessibilità ospedaliera, in particolare all'ausilioteca, e creando un collegamento funzionale tra spazi esterni ed antistanti l'ausilioteca e i relativi spazi interni, con l'abbattimento delle barriere architettoniche;

l'importo complessivo del Progetto presentato da A.S.S.T. di Mantova è pari ad euro 91.000,00, iva compresa;

il contributo di finanziamento riconosciuto dal Gal Oglio Po ammonta ad euro 52.819,58, iva inclusa;

la quota residuale di spesa non finanziata trova copertura mediante utilizzo delle riserve – plusvalenze da reinvestire di cui agli ordinativi di incasso n. 2417 del 26.06.2018, n. 5357 del 31.12.2018, n. 3490 del 07.10.2020, n. 3556 del 13.10.2020 e n. 4263 del 26.11.2020; con decreto n. 997 del 19.08.2022 i lavori in parola sono stati aggiudicati alla ditta Mantovana Edilscavi di Monzambano (MN);

DATO atto che in data 28.05.2023 sono ultimati i lavori in parola e in data 30.05.2023 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione;

VISTA la documentazione di fine lavori predisposta dal R.U.P., Ing. Alberto Negretti, Dirigente della Struttura Tecnico Patrimoniale;

RITENUTO di approvare la suddetta documentazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composta da:

Certificato di fine lavori;

Certificato di regolare esecuzione;

Computo metrico stato finale lavori;

Relazione finale del R.U.P.;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da GIATTI GIACOMO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

CONSIDERATA l'assenza temporanea del Direttore Amministrativo;

PRESO ATTO della delega conferita con nota protocollo n. 10101 del 21.02.2019 al Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dr. Simonetti Giovanni, di sostituzione del Direttore Amministrativo in caso di assenza di quest'ultimo;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di approvare la documentazione di fine lavori predisposta dal R.U.P., Ing. Alberto Negretti, Dirigente della Struttura Tecnico Patrimoniale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composta da:
 - Certificato di fine lavori;
 - Certificato di regolare esecuzione;
 - Computo metrico stato finale lavori;
 - Relazione finale del R.U.P.;
2. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

SIMONETTI GIOVANNI
MALINGHER ALESSANDRO
BOSCAINI RENZO

DIRETTORE GENERALE
AZZI MARA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

AZIONE 17 – OPERAZIONE 7.4.01

CUP: E12C22000510002

Regione: Lombardia

Provincia di: Mantova

Comune di: Bozzolo

Stazione appaltante: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Lavori: Presidio Ospedaliero di Bozzolo - Percorso di accesso protetto e di mobilità per utenti con disabilità e/o anziani

Ditta Affidataria: Mantovana Edilscavi di Copelli Valter con sede a Monzambano (MN) in Strada Volta 2/B

Affidamento: determina n. 997 del 19/08/2022

Importo contrattuale (oneri di sicurezza inclusi): € 76.966,34 (IVA esclusa)

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno **2023**, il giorno 28 del mese di **maggio**, il sottoscritto Ing. Alberto Negretti, in qualità di Direttore Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo mail per la convocazione in data odierna, presenti:

il sig. Valter Copelli, Resp. della Ditta appaltatrice

il geom. Davide Gandini, Direttore tecnico di cantiere

il geom. Luca Savasi di ASST Mantova, Resp della manutenzione del Presidio Ospedaliero ASST di Bozzolo

l'ing. Alberto Negretti di ASST Mantova, D.L. e RUP dell'intervento

VISTI

- il Capitolato Tecnico Prestazionale;
- la Determina di affidamento n: 997 del 19/08/2022;

CONSTATA

l'ultimazione dei lavori di cui all'affidamento sopra indicato.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno **2023**, il giorno 30 del mese di **maggio**, il sottoscritto Ing. Alberto Negretti, in qualità di Direttore Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, con la scorta del progetto esecutivo e degli atti contabili:

- ha ispezionato i lavori eseguiti, sia quelli di FASE 1 sia quelli di FASE 2, ed ha accertato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle finalità progettuali nonché alle prescrizioni contrattuali;
- ha verificato le misure della maggior parte delle porzioni di aree sulle quali sono state eseguite le riqualificazioni della pavimentazione riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel Computo Metrico dello Stato Finale,
- ha constatato che i computi dei lavori di FASE 1 e di FASE 2 riportano i prezzi definiti nel progetto a base d'affidamento o quelli definiti ed approvati in corso di esecuzione dei lavori in quanto afferenti lavorazioni o materiali non già previsti nel progetto iniziale.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori

VISTI

- il progetto iniziale approvato con Decreto D.G. n. 257 del 24/03/2022
- il progetto ed il Q.E. rimodulati approvati con Determinazione n. 997 del 19/08/2022
- il Computo Metrico dello Stato Finale

CONSIDERATO

- che i lavori corrispondono a quanto riportato negli elaborati di progetto e alle parziali modifiche disposte dal RUP, che sono percentualmente inferiori al 15% dell'importo originario dell'appalto e che riguardano un'area inferiore al 10 % dell'estensione complessiva della superficie interessata dai lavori di pavimentazione in appalto e, pertanto, non sono da considerarsi una variante e quindi non necessitano di specifica approvazione,
- che lo stato delle opere risponde per qualità e dimensioni alle disposizioni contrattuali e al Computo Metrico dello Stato Finale, che costituisce allegato integrante del presente Certificato,
- che i computi dei lavori di FASE 1 e di FASE 2 riportano i prezzi definiti nel progetto a base d'affidamento o quelli definiti ed approvati in corso di esecuzione dei lavori in quanto afferenti lavorazioni o materiali non già previsti nel progetto iniziale,
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile,
- che i lavori si sono svolti senza che accadesse incidente alcuno agli operai della ditta appaltatrice ed al personale del Presidio ospedaliero di Bozzolo che si trovava al limitare dell'area di cantiere,
- che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa non ha prodotto danni di sorta alle adiacenti abitazioni private e, in fase di accesso all'area di cantiere, agli autoveicoli parcheggiati nelle aree circostanti del P.O. di Bozzolo,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso degli stessi,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta Mantovani Edilscavi di Valter Copelli con sede in Monzambano (MN) in Strada Volta 2/B, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- Lavori di FASE 1		
Opere edili (computo € 22.816,08 - € 414,62 di attività di supporto riconosciute ad altra ditta incaricata direttamente da ASST)	€	<u>22.401,42</u>
TOT. Fase 1	€	22.401,42
- Lavori di FASE 2		
Opere edili	€	56.359,07
Opere elettriche di predisposizione per installazione colonnine elettriche di ricarica automezzi (con talune lavorazioni computate con nuovi prezzi)	€	4.620,00
Opere edili di rifacimento delle linee di scolo delle acque (con lavorazioni computate con nuovi prezzi)	€	<u>3.163,00</u>
TOT. Fase 2	€	64.142,07
TOT. Fase 1 + FASE 2	€	86.543,49

da cui detraendo l'importo già fatturato a conclusione dei lavori di FASE 1 (ossia la fattura di Mantovana Edilscavi n. PA12/2022, pari ad € 22.401,42 IVA esclusa), che è stato pagato da ASST con fondi delle riserve-plusvalenze di Bilancio, resta il credito dell'impresa pari ad € 64.142,07 (IVA 10 % esclusa), che per € 48.017,80 (IVA 10% esclusa) saranno da pagare all'impresa mediante utilizzo dei fondi concessi dal GAL Oglio Po (ossia, per un totale, IVA compresa, di € 52.819,58, pari all'importo concesso dal GAL Oglio Po) e per € 16.124,27 (IVA 10% esclusa) saranno da pagare con riserve-plusvalenze del Bilancio ASST.

Mantova, 30 maggio 2023

Il D.L. e RUP
Ing. Alberto Negretti



AZIONE 17 – OPERAZIONE 7.4.01

CUP: E12C22000510002

Regione: Lombardia

Provincia di: Mantova

Comune di: Bozzolo

Stazione appaltante: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Lavori: Presidio Ospedaliero di Bozzolo - Percorso di accesso protetto e di mobilità per utenti con disabilità e/o anziani

Ditta Affidataria: Mantovana Edilscavi di Copelli Valter con sede a Monzambano (MN) in Strada Volta 2/B

Affidamento: determina n. 997 del 19/08/2022

Importo contrattuale (oneri di sicurezza inclusi): € 76.966,34 (IVA esclusa)

COMPUTO METRICO STATO FINALE
di FASE 1 + FASE 2

Il Direttore Lavori : ing. Alberto Negretti



Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Alberto Negretti



Mantova, 28 aprile 2023

AZIONE 17 - OPERAZIONE 7.4.01
CUP: E12C22000510002

CONTABILITA' DI FASE 1

1° SAL ASST P.O. DI BOZZOLO (MN) A TUTTO IL 13/07/2022 CONTROSTRADA INTERNA SU VIA XXV APRILE							
N. ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA' PREV.	EURO	TOT	QUANTITA' REAL.	EURO	TOT.
1	Taglio pavimentazione	15,00	€ 1,00	€ 15,00	15,00	€ 0,97	€ 14,55
2	Demolizione cls	4,50	€ 637,04	€ 2 866,68	4,50	€ 617,93	€ 2 780,68
3	Oneri smaltimento cls	108,00	€ 10,07	€ 1 087,56	108,00	€ 9,77	€ 1 054,93
4	Scarifica asfalto 0-6	450,00	€ 4,98	€ 2 241,00	450,00	€ 4,83	€ 2 173,77
5	Scarifica asfalto 6-10	1800,00	€ 0,47	€ 846,00	1800,00	€ 0,46	€ 820,62
6	Oneri smaltimento asfalto	1035,00	€ 3,15	€ 3 260,25	1035,00	€ 3,06	€ 3 162,44
7	Stabilizzato	480,00	€ 5,04	€ 2 419,20	480,00	€ 4,89	€ 2 346,62
8	Bynder 0/16 0-5	480,00	€ 13,90	€ 6 672,00	480,00	€ 13,48	€ 6 471,84
9	Bynder 0/16 5-8	1440,00	€ 1,78	€ 2 563,20	1440,00	€ 1,73	€ 2 486,30
10	Messa in quota chiusini < 0,25	5,00	€ 57,12	€ 285,60	5,00	€ 55,41	€ 277,03
11	Messa in quota chiusini > 0,25	10,00	€ 126,52	€ 1 265,20	10,00	€ 122,72	€ 1 227,24
TOT. Scontato del 3%						€ 22 816,04	

IL D.L. CRUP

Mantovana Edilscavi

Ing. ALBERTO NEGRETTI



13/07/2022

AZIONE 17 - OPERAZIONE 7.4.01

CUP: E12C22000510002

CONTABILITA' DI FASE 2

MANTOVANA EDILSCAVI
di Valter Copelli
Via M. Montalbano (MO)
Strada Valsb. 2/a
P. IVA 01730700202
Tel. 0376 334112

Pratica IVA 01740470302
Albo artigiani n. 51747
Regione dist. n. 178196

e-mail: mantovanac@edilscavi.com

SAL FINALE ASST P.O. DI BOZZOLO (MN) A TUTTO IL 28/04/2022 - CORTILE INTERNO							
N. ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA' PREV.	EURO	TOT	QUANTITA' REAL.	EURO	TOT
12	Taglio pavimentazione	91,00	€ 1,00	€ 91,00	563,00	€ 0,97	€ 546,11
13	Demolizione cls	18,00	€ 637,04	€ 11.466,72	31,35	€ 617,93	€ 19.372,07
14	Oneri smaltimento cls	432,00	€ 10,07	€ 4.350,24	752,40	€ 9,77	€ 7.349,37
15	Formazione sottofondo pav. Ind.	120,00	€ 5,04	€ 604,80	209,00	€ 4,89	€ 1.021,76
16	Preparazione piano	800,00	€ 4,41	€ 3.528,00	698,80	€ 4,28	€ 2.989,28
17	Oneri smaltimento	1280,00	€ 4,73	€ 6.054,40	1118,08	€ 4,59	€ 5.129,88
18	Bynder 0/16 0-5	920,00	€ 13,90	€ 12.788,00	907,80	€ 13,48	€ 12.239,87
9	Bynder 0/16 5-8	2750,00	€ 1,78	€ 4.912,80	2723,40	€ 1,73	€ 4.702,22
10	Messa in quota chiusini < 0,25	10,00	€ 57,12	€ 571,20	10,00	€ 55,41	€ 554,08
11	Messa in quota chiusini > 0,25	20,00	€ 126,52	€ 2.530,40	20,00	€ 122,72	€ 2.454,49

XH 10CM | 16+5,5+26+8,8
(120+26+18+33+12)* 0,15

TOT. Scontato del 3% € 56.359,07

M. Pirelli

LINEA ELETTRICA ASST P.O. DI BOZZOLO (MN) A TUTTO IL 28/04/2022 - CORTILE INTERNO				
N. ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA' REAL.	EURO	TOT
1	Realizzazione linea elettrica comprendente scavo a sezione obbligata, posa tubazione (corrugato doppia parete Ø160,00mm, metri totali 136,00) bauletto di cls roc 25, rinterro e successiva costipazione eseguita con macchina di adeguate dimensioni compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	62,50	€ 68,00	€ 4.250,00
2	Realizzazione pozzetto allaccio/ispezione compreso scavo, fornitura e posa di pozzetto in cemento 60x60 e chiuso in ghisa classe C250 fissato con collare malta cementizia alla quota necessaria, rinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00	€ 260,00	€ 260,00
3	Realizzazione di piastra porta colonnina di ricarica delle dimensioni di cm 100x50x20 compreso scavo, fornitura e posa di cls, innesto delle tubazioni e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00	€ 110,00	€ 110,00
TOTALE				€ 4.620,00

M. Pirelli

o/o

NUOVI PREZZI ASST P.O. DI BOZZOLO (MN) A TUTTO IL 28/04/2022 - CORTILE INTERNO				
N. ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA' REAL.	EURO	TOT
1	Sistemazione scolo caditoia per interferenza tubature elettriche tramite formazione di nuova linea compreso scavo in sezione, posa tubo pvc Ø100, bauletto di cls, rinterro e successiva costipazione eseguita con macchina di adeguate dimensioni compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	7,50	€ 36,00	€ 270,00
2	Fornitura e posa di piastra in cls 120x120xh20 carrabile	2,00	€ 230,00	€ 460,00
3	Realizzazione linea acque bianche comprendente scavo a sezione obbligata, posa tubazione (Pvc Ø125,00 mm) bauletto di cls rck 25, rinterro e successiva costipazione eseguita con macchina di adeguate dimensioni compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	16,00	€ 38,00	€ 608,00
4	Realizzazione pozzetto caditoia compreso scavo, fornitura e posa di pozzetto in cemento 50x50 e griglia in ghisa classe C250 fissato con collare malta cementizia alla quota necessaria, rinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	2,00	€ 240,00	€ 480,00
5	Fornitura e messa in quota chiusini < 0,25	3,00	€ 155,00	€ 465,00
6	Fornitura e messa in quota chiusini > 0,25	4,00	€ 190,00	€ 760,00
7	Fornitura e posa cordoli 8/10 (1,50 m + 2,50 m)	1,00	€ 120,00	€ 120,00

5,5+1+1

5+11

TOTALE	€ 3 163,00
--------	------------

TOTALE COMPLESSIVO	€ 64 142,07
--------------------	-------------

IL D.L. e RUP

Ing. ALBERTO NEGRETTI




Alberto Negretti

28/05/2023

o/o

P.O. BOZZOLO



TOT. MQ: 907,80

LINEA METEORICHE m 16,00

IL D.L. e RUP



Ing. ALBERTO NEGRETTI

Alberto Negretti

28/05/2023

AZIONE 17 – OPERAZIONE 7.4.01

CUP: E12C22000510002

“Ospedale di Bozzolo: percorsi di accesso protetto e di mobilità per utenti con disabilità e/o anziani”

Regione: Lombardia

Provincia di: Mantova

Comune di: Bozzolo

Stazione appaltante: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Lavori: Presidio Ospedaliero di Bozzolo - Percorso di accesso protetto e di mobilità per utenti con disabilità e/o anziani

Ditta Affidataria: Mantovana Edilscavi di Copelli Valter con sede a Monzambano (MN) in Strada Volta 2/B

Affidamento: determina n. 997 del 19/08/2022

Importo contrattuale (oneri di sicurezza inclusi): € 76.966,34 (IVA esclusa)

RELAZIONE FINALE

Il progetto “Presidio Ospedaliero di Bozzolo - Percorso di accesso protetto e di mobilità per utenti con disabilità e/o anziani” ha previsto di adeguare l'accessibilità agli spazi dove vengono erogati i servizi e le prestazioni precipue del Presidio Ospedaliero di Bozzolo.

La prestazione che caratterizza il Presidio Ospedaliero suddetto è la riabilitazione neuromotoria, che viene svolta a favore di tutti i pazienti dimessi dai Reparti di cura delle acuzie dei vari Presidi Ospedalieri della ASST di Mantova necessitanti di cicli di riabilitazione neuromotoria, finalizzati a favorire la ripresa di un'attività motoria il più possibile vicina alla situazione antecedente l'evento che ha ridotto l'autonoma capacità di deambulazione e di movimentazione.

Ad integrazione dell'attività di riabilitazione è stata realizzata, con fondi concessi da Regione Lombardia, un'Ausilioteca affiancata da un percorso di prova degli ausili per persone con ridotta autonomia motoria, che costituisce una realtà quasi unica in Lombardia e decisamente rara anche all'interno di tutto il patrimonio sanitario italiano.

Ovviamente la possibilità di raggiungere tale ausilioteca e l'adiacente pista di prova degli ausili deve essere garantita nel migliore dei modi, senza che il paziente rischi e fatichi nel corso del raggiungimento della sede, sita al P.T., dove vengono presentati, valutati e consegnati gli ausili che favoriscono una deambulazione autonoma da parte di pazienti affetti da handicap motori.

Il progetto ha previsto di pavimentare in modo adeguato tutta l'area che il portatore di handicap motorio deve percorrere per raggiungere, dall'ingresso del P.O. di Bozzolo (ingresso sito in via XXV Aprile, 71), il portico che conduce all'ausilioteca e all'adiacente percorso di prova degli ausili.

Tale area, fino a prima dell'attuazione dell'intervento in oggetto, era costituita:

- da un primo tratto (ZONA 1) bitumato una trentina di anni fa che presentava numerose asperità conseguenti a tagli stradali, eseguiti nel corso degli anni per adeguare e collegare gli impianti a servizio dell'ospedale, che erano stati solamente riempiti con "bitume a freddo" senza che il tratto venisse mai interamente riqualificato almeno con il rifacimento unitario del binder;
- da un secondo tratto, davanti al "cubo tecnologico" dell'ospedale, con fondo in quadroni di conglomerato cementizio, complessivamente in condizioni discrete, che si trovavano però ad una quota più alta rispetto alle zone adiacenti,
- da un piazzale di generose dimensioni (ZONA 2), antistante all'ingresso del portico che conduce all'ausilioteca (oltre che antistante alle porte di accesso al guardaroba di P.O., alla mensa di P.O., ad un'uscita posteriore del P.O., all'area tecnologica dell'impianto di climatizzazione estiva ed invernale nonché all'accesso all'ambulatorio del medico di C.A.-Continuità Assistenziale). Tale ZONA 2 era solamente in macadam con presenza di parecchie buche e diventava particolarmente melmosa in occasione di eventi meteorici anche di limitata entità.

L'individuazione planimetrica di tali due ZONE (1 e 2), nonché dell'Ausilioteca e del percorso di prova degli ausili, è riportata nella tavola di copertina dell'allegato "Documentazione Fotografica".

L'intervento eseguito ha attuato tutto quanto già previsto a progetto, ma ha comportato l'esecuzione di alcune opere ulteriori (con conseguente incremento di spesa), che si sono ravvisate indispensabili solo in fase di inizio delle operazioni di scavo per la realizzazione del cassonetto stradale delle aree da pavimentare tramite finale stesa di manto bituminoso di base e sovrastante binder di finitura.

Solo a seguito degli scavi suddetti si è constatato come erano collegate e a quale quota si trovavano le varie linee di conduzione dei gas e dell'elettricità nonché le condotte di raccolta e di deflusso delle acque.

Per effettuare un intervento corretto e che garantisse il regolare funzionamento delle varie linee impiantistiche succitate, mantenendole adeguatamente interrato in modo da non essere schiacciate dai mezzi in transito sulle stesse a conclusione dei lavori, si sono dovuti rifare taluni tratti di tali linee impiantistiche e/o i punti di congiunzione di analoghe linee provenienti da direzioni diverse. Ciò ha comportato l'incremento dei costi comunicati più sopra (€ 86.543,49, IVA esclusa, anziché gli originari € 76.966,34 (IVA esclusa) del contratto originario).

Come riscontrabile dalle foto "post intervento", ora la ZONA 1 e la ZONA 2 si presentano per tutta la loro estensione con un valido fondo bituminoso, raccordato alle quote dei piastroni di conglomerato cementizio antistanti il cubo tecnologico del P.O. e capace di sgrondare in modo idoneo le acque meteoriche (si è constatato, nel corso di un violento temporale verificatosi alcuni giorni dopo le lavorazioni di bitumatura e poco prima dell'esecuzione di alcune lavorazioni di finitura che hanno condotto all'effettiva "ultimazione dei

lavori" dichiarata con apposito Verbale del 28 maggio 2023, che anche nell'estesa ZONA 2 non si creano pozzanghere e punti di ristagno delle acque meteoriche).

ASST, con fondi del proprio Bilancio, ha già creato la segnaletica orizzontale che identifica:

- i due posti per il parcheggio delle auto che potranno essere ricaricate elettricamente (la colonnina per la ricarica degli autoveicoli è in corso di collegamento e, come per i costi della pavimentazione che eccedono il finanziamento rilasciato dal GAL Oglio Po, verrà pagata con fondi del Bilancio ASST),
- i posti auto dedicati ai disabili motori (uno vicino all'ingresso del portico che conduce all'ausilioteca ed uno affiancato ad uno stallo "rosa" dedicato alle mamme in gravidanza) vicino all'ingresso dell'ambulatorio del Medico di C.A.

Sebbene circa metà, o poco più della metà, dei costi sostenuti (costi attualmente in corso di pagamento ai vari fornitori ed esecutori) siano in capo al Bilancio ASST, che vi provvederà con plusvalenze e fondi interni, il contributo concesso da GAL Oglio Po ha permesso di spronare l'inizio della riqualificazione del percorso di accesso alle postazioni dove vengono erogati i servizi e le prestazioni, offerti esclusivamente presso il P.O di Bozzolo, a favore della cittadinanza debole ed affetta da handicap motori, rendendoli così veramente fruibili in quanto raggiungibili in modo autonomo anche da parte dell'utenza con difficoltà motorie.

Mantova, 5 giugno 2023

Il RUP

Ing. Alberto Negretti



