

**DECRETO N. 100 DEL 27/01/2025
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: PNRR: M6C1 - 1.1 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI
COMUNITA' DI MANTOVA - APPROVAZIONE SAL N. 3 - CUP: E62C21001530002**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 “Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale” Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l’approvazione;

Regione Lombardia, con nota Protocollo G1.2021.0059999 del 15/10/2021, di trasmissione della D.G.R. n. XI/5373 dell’11.10.2021, ha fornito le prime indicazioni attuative e le scadenze per la presentazione delle progettazioni di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’A.S.S.T. di Mantova;

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, prevedendo per l’A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case di Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;

tra gli interventi approvati è prevista la realizzazione della Casa di Comunità di Mantova per un costo complessivo pari ad € 11.285.780,00;

Regione Lombardia, con D.G.R. n. 3782 del 22/03/2022 ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 3.000.000,00 precedentemente assegnato ad ATS della Val Padana con D.G.R. n. XI/5161 del 02.08.2021 di cui € 1.861.530,24 risultano quale cofinanziamento regionale per la realizzazione della Casa di Comunità di Mantova;

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) individuando contestualmente i relativi interventi con la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;

con Decreto n. 11389 del 01.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 2.100.000,00 per la realizzazione della Casa di Comunità di Mantova;

con D.G.R. n. XII/62 del 27.03.2023 Regione Lombardia ha assegnato ed impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari ad € 7.324.249,76 quale cofinanziamento per la realizzazione del suddetto intervento;

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.52 del 02.03.2023, a seguito di istanza di accesso al fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022, sono state assegnate all’A.S.S.T. di Mantova, per la realizzazione della Casa di Comunità di Mantova, ulteriori fondi per un importo pari ad € 866.101,39;

TENUTO CONTO che la realizzazione della Casa di Comunità di Mantova è finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito della Missione 6 Component 1 Investimento 1.1;

DATO ATTO che:

il Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto intervento è stato individuato con atto n. 242 del 16.03.2022 nell'Ing. Simona Vallicelli, Dirigente della Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale;

con decreto n. 326 del 04.04.2023 è stata affidata a Artelia Italia s.p.a., mediante adesione ad Accordo Quadro Invitalia, la progettazione definitiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della Casa di Comunità di Mantova;

con decreto n. 1045 del 29.09.2023 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della Casa di Comunità di Mantova;

con decreto n. 717 del 29.06.2023, rettificato con atto n. 1045 del 29.09.2023, sono stati affidati al R.T.I. formato da Operazione s.r.l. (mandataria) e Aedinovis s.r.l. (mandante), mediante adesione ad Accordo Quadro Invitalia, i lavori in appalto integrato per la realizzazione della Casa di Comunità di Mantova;

CONSIDERATO che:

i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Mantova coinvolgono i padiglioni n. 2 e n. 10 del P.O. di Mantova;

il padiglione n. 10 è stato individuato quale sede, oltre che della Casa di Comunità di Mantova, dell' Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Mantova, in corso di realizzazione;

con decreto n. 8 del 03.01.2024 è stato approvato il progetto esecutivo della Centrale Operativa Territoriale di Mantova e le opere strutturali afferenti l'area di intervento della Centrale Operativa Territoriale e ricomprese nel più ampio progetto della Casa di Comunità di Mantova;

per ottimizzare e accelerare i tempi di realizzazione della Casa di Comunità di Mantova la progettazione dell'intervento è stata realizzata separatamente per i due padiglioni interessati (n. 2 e n. 10);

con decreto n. 873 del 19.08.2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla Casa di Comunità di Mantova, limitatamente al padiglione n. 10;

con decreto n. 1195 del 13.11.2024 è stato approvato il progetto esecutivo complessivo, riferito ai padiglioni n. 2 e n. 10;

TENUTO CONTO che:

la realizzazione della Casa di Comunità di Mantova è finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito della Missione 6 Component 1 Investimento 1.1;

che il presente provvedimento, viene emanato nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina nell'ambito del PNRR, ed in particolare, sulle condizioni da adottare al fine di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 852/2020, in coerenza con i principi e gli obblighi relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, e nel rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, uguaglianza di genere (Gender Equality), tutela dei diversamente abili;

che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea (UE), del principio di addizionalità e del divieto di doppio finanziamento secondo quanto disciplinato nei Regolamenti UE/EURATOM n. 1046/2018/1046 e UE n. 241/2021, nonché coerentemente con quanto previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) della Regione Lombardia;

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it

DATO ATTO che:

il contratto d'appalto è stato sottoscritto dalle parti in data 29.09.2023;
in data 01.02.2024 è avvenuta la consegna parziale dei lavori alla ditta appaltatrice per l'esecuzione delle opere strutturali;
in data 20.08.2024 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori della palazzina n. 10;
con ordinativo di pagamento n. 8022 del 12.07.2024 è stato pagato il Certificato di Pagamento n. 1 all'impresa appaltatrice Operazione s.r.l., pari ad € 63.468,92 oltre iva di legge;
con ordinativo di pagamento n. 10957 del 27.08.2024 è stato pagato il Certificato di Pagamento n. 2 all'impresa appaltatrice Operazione s.r.l., pari ad € 220.715,41 oltre iva di legge;

VISTI

la documentazione contabile relativa al 3° SAL, redatta dal Direttore Lavori ed in particolare il registro di contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 03.12.2024 presso il padiglione n. 10, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n.1);
il Certificato di Pagamento n. 3 predisposto dal RUP (Allegato 2), relativo al S.A.L. n. 3 e riferito ai lavori eseguiti a tutto il 03.12.2024 presso il padiglione n. 10, dell'importo di € 404.287,30 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 40.428,73, pari a complessivi € 444.716,03;

RITENUTO:

di prendere atto e di approvare il S.A.L. n. 3 riferito ai lavori inerenti la realizzazione della Casa di Comunità di Mantova, eseguiti a tutto il 03.12.2024 presso il padiglione n. 10;
di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato di Pagamento n. 3, allegato al presente atto, per un importo pari ad € 404.287,30 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 40.428,73, pari a complessivi € 444.716,03, all'impresa Operazione s.r.l., P.Iva 01641790702;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di dare atto che:
 - con ordinativo di pagamento n. 8022 del 12.07.2024 è stato pagato il Certificato di Pagamento n. 1 all'impresa appaltatrice Operazione s.r.l., pari ad € 63.468,92 oltre iva di legge;
 - con ordinativo di pagamento n. 10957 del 27.08.2024 è stato pagato il Certificato di Pagamento n. 2 all'impresa appaltatrice Operazione s.r.l., pari ad € 220.715,41 oltre iva di legge;
2. di prendere atto e di approvare il S.A.L. n. 3 (Allegato n. 1) riferito ai lavori inerenti la realizzazione della Casa di Comunità di Mantova, eseguiti a tutto il 03.12.2024 presso il padiglione n. 10;
3. di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato di Pagamento n. 3 (Allegato n. 2), allegato al presente atto, per un importo pari ad € 404.287,30 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 40.428,73, pari a complessivi € 444.716,03, all'impresa Operazione s.r.l., P.Iva 01641790702;
4. di dare atto che la spesa verrà contabilizzata sul conto 30202001 (TERR_fabbricati strumentali) del bilancio 2024, ed è finanziata mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. 6426/2022;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia
ASST Mantova

Comune di Mantova Provincia di Mantova

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 03/12/2024

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI N. 2 - 10 - 20 DEL P.O. DI MANTOVA DA ADIBIRE A OSPEDALE DI COMUNITÀ DI MANTOVA E PORZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ
CUP E62C21001530002 - Casa di comunità di Mantova - Pad10 - OPERE CIVILI

COMMITTENTE: ASST Mantova

IMPRESA: OPERAZIONE S.r.l.

NOTE RIEPILOGATIVE:

Importo SAL 1 al 26/04/2024: 0,00 € - Oneri sicurezza 0,00 €
Importo SAL 2 al 30/07/2024: 0,00 € - Oneri sicurezza 0,00 €
Importo SAL 3 al 03/12/2024: 146.215,63 € - Oneri sicurezza 0,00 €

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 5 881 779.25

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	7 526 961.79
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	215 039.40
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 5'881'779,25 - 100%)			
1 045082a	Porta per interni in pvc rivestito in laminato plastico spessore 0,9 mm, a 1 o 2 battenti o a ventola delle dimensioni di 60-70-80 x 200-210 cm, per strutture sanitarie, servizi ig ... anismo incorporato con o senza chiave Voce da listino DEI Architettura e Interior Design 444.80			
	SOMMANO cadauno aliquote	99,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
2 045082b	Porta per interni in pvc rivestito in laminato plastico spessore 0,9 mm, a 1 o 2 battenti o a ventola delle dimensioni di 60-70-80 x 200-210 cm, per strutture sanitarie, servizi ig ... canismo incorporato limp con o senza chiave Voce da listino DEI Architettura e Interior Design 823.44			
	SOMMANO cadauno aliquote	71,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
3 1C.01.060.00 10.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... o o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili m2 11.61			
	SOMMANO m² aliquote	1'859,32	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
4 1C.01.060.00 20.a	Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la ... Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - piccola orditura sottotegole in listelli di abete m2 1.60			
	SOMMANO m² aliquote	1'859,32	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
5 1C.01.070.00 10.b	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... truzzo forati e materiali assimilabili			
	SOMMANO m² aliquote	1'299,37	12,94 (0,000%)	16'813,84 (0,286%)
6 1C.01.100.00 10.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento			
	SOMMANO m² aliquote	748,57	10,44 (0,000%)	7'815,07 (0,133%)
7 1C.01.100.00 10.b	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)			
	SOMMANO m² aliquote	1'191,46	5,95 (0,000%)	7'089,19 (0,121%)
8 1C.01.100.00 20.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.			
	SOMMANO m² aliquote	1'940,03	7,81 (0,000%)	15'151,63 (0,258%)
9 1C.01.100.00 20.b	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm			
	SOMMANO m² x cm aliquote	2'112,87	1,63 (0,000%)	3'443,98 (0,059%)
10 1C.01.100.00 20.c	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm			
	SOMMANO m² x cm aliquote	2'112,87	1,34 (0,000%)	2'831,25 (0,048%)
11 1C.01.100.00 30.a	Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con mezzi esclusivamente manuali			
	A R I P O R T A R E			53'144,96

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			53'144,96
12	SOMMANO m³ aliquote	375,00	71,59 (0,001%)	26'846,25 (0,456%)
1C.01.120.00 10.a	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.			
13	SOMMANO m² aliquote	598,15	9,52 (0,000%)	5'694,39 (0,097%)
1C.01.140.00 10.b	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... sporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. 14.85			
14	SOMMANO m² aliquote	254,26	14,85 (0,000%)	3'775,76 (0,064%)
1C.01.140.00 30.b	Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento 4.02			
15	SOMMANO m aliquote	11,50	4,02 (0,000%)	46,23 (0,001%)
1C.01.140.00 40.b	Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento 8.35			
16	SOMMANO m² aliquote	358,74	8,35 (0,000%)	2'995,48 (0,051%)
1C.01.150.00 10.b	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con a ... arazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 14.18			
17	SOMMANO m² aliquote	358,74	14,18 (0,000%)	5'086,94 (0,086%)
1C.01.170.00 10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.			
18	SOMMANO cad aliquote	7,00	26,14 (0,000%)	182,98 (0,003%)
1C.01.170.00 30.b	Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica			
19	SOMMANO cad aliquote	135,00	20,25 (0,000%)	2'733,75 (0,046%)
1C.01.200.00 10.a	Rimozione completa di impianto ascensore, di qualsiasi tipo, con smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei pistoni o argani di sollevamento, delle apparecchi ... impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. - fino a 2 fermate, con qualsiasi interpiano cad 1841.70			
20	SOMMANO cad aliquote	2,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
1C.01.200.00 10.b	Rimozione completa di impianto ascensore, di qualsiasi tipo, con smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei pistoni o argani di sollevamento, delle apparecchi ... aggio, di recupero o a discarica autorizzata. - per ogni fermata oltre le prime due, con qualsiasi interpiano cad 226.60			
21	SOMMANO m² aliquote	2,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
1C.06.550.03 50	Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a so ... sse di 60 cm, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa 33.02			
22	SOMMANO m² aliquote	4'940,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
1C.06.560.01 50	Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di ass ... l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB. 76.76			
23	SOMMANO m² aliquote	2'141,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
1C.07.270.00 10	Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzafo, intonaco rustico con premiscelato a b ... base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni. 27.76			
	A R I P O R T A R E			100'506,74

COMMITTENTE: ASST Mantova

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 03/12/2024

copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			100'506,74
24 1C.07.270.00 20	Intonaco completo per esterni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzafo, intonaco rustico con premiscelato a base d ... nte a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni. 23.10	SOMMANO m² aliquote 7,20	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
25 1C.07.450.00 20.a	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: - armatura di rasature sottili con rete in fibra di vetro di peso fino a 100 gr/m² 4.28	SOMMANO m² aliquote 1'308,60	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
26 1C.08.050.00 50	Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6 18.99	SOMMANO m² aliquote 597,20	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
27 1C.08.100.00 10	Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 de ... lometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5 m2 18.24	SOMMANO m² aliquote 1'100,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
28 1C.08.250.00 20.b	Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base di cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a spatola: - spessore fino a 20 mm, in due mani, ad asciugamento rapido m2 14.15	SOMMANO m² aliquote 1'100,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
29 1C.09.020.00 10.b	Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse; testato e certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3, applic ... rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa l'eventuale rasatura di finitura; con esecuzione: - meccanizzata 18.96	SOMMANO m² aliquote 590,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
30 1C.09.070.00 10.a	Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm 40.14	SOMMANO m² aliquote 1'334,30	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
31 1C.09.240.00 20.c	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e prev ... di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa 433.53	SOMMANO cad aliquote 29,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
32 1C.09.250.00 20.c	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e pre ... à di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa 544.12	SOMMANO cad aliquote 5,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
33 1C.09.250.00 30.d	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato ... on possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 180x200-210 circa 1000.54	SOMMANO cad aliquote 10,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
34 1C.09.400.00 10.c	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di t ... in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna 165.09	SOMMANO cad aliquote 9,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
35	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in			
	A R I P O R T A R E			100'506,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			100'506,74
1C.09.400.00 10.d	alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di t ... ito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione per seconda anta, esterno cieco 154.52	SOMMANO cad aliquote	9,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
36 1C.09.400.00 50.b	Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza muraria: - tipo con binario di scorrimento 100.51	SOMMANO cad aliquote	12,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
37 1C.10.050.01 00.a	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, c ... asi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori: - 20 mm 10.19	SOMMANO m² aliquote	1'859,32	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
38 1C.10.050.01 00.b	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, c ... o a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori: - per ogni 5 mm in più 1.11	SOMMANO m² aliquote	14'874,56	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
39 1C.10.200.00 50.a	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, c ... piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori: - 30 mm m2 13.00	SOMMANO m² aliquote	2'524,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
40 1C.10.200.00 50.b	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, c ... ni di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più 2.08	SOMMANO m² x cm aliquote	18'316,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
41 1C.10.450.00 10.a	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con pannelli in granulato di sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura. Densità circa 120 kg/m³, conduttività te ... e sigillature, adattamenti, fissaggi, assistenza muraria. Negli spessori: - 20 mm 10.71	SOMMANO m² aliquote	2'410,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
42 1C.10.500.00 20.a	Isolamento termico e acustico in intercapedine realizzato con pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui ... qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- 40 mm 22.76	SOMMANO m² aliquote	4'940,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
43 1C.10.550.00 30.d	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della ... avoro. Conduttività termica e spessori:- W/mK 0,038 sondo la norma EN 12167 - spess. 45 mm. 8.01	SOMMANO m² aliquote	2'073,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
44 1C.11.020.00 10.a	Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce compr ... e complete, e non compresa nei manti). Per manto: - in tegole piane marsigliesi 10.93	SOMMANO m² aliquote	2'008,07	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
45 1C.11.110.00 50	Manto di copertura con tegole marsigliesi in ragione di n. 15 al m², compresi colmi e pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole 31.50	SOMMANO m² aliquote	929,66	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
46 1C.11.200.00 10.c	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... 10 m e misure intermedie con paletti in acciaio inox AISI 304 1407.47	SOMMANO cad aliquote	5,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
	A R I P O R T A R E			100'506,74

COMMITTENTE: ASST Mantova

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 03/12/2024

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			100'506,74
47 1C.11.200.00 10.d	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... raria. Per misure (tratte) complessive da:- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml 17.29	SOMMANO m aliquote	42,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
48 1C.11.200.00 10.g	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... sive da:- per ogni paletto in acciaio inox AISI 304 intermedio comprensivo di fissaggio 587.97	SOMMANO cad aliquote	6,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
49 1C.11.200.00 10.h	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... muraria. Per misure (tratte) complessive da:- tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316 158.81	SOMMANO cad aliquote	6,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
50 1C.11.200.00 10.i	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... za muraria. Per misure (tratte) complessive da:- dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302 197.12	SOMMANO cad aliquote	6,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
51 1C.11.200.00 20.c	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... tura, l'assistenza muraria:- paletto deformabile girevole in acciaio inox AISI 304 258.80	SOMMANO cad aliquote	3,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
52 1C.11.200.00 20.e	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... ra, l'assistenza muraria:- ganci rigidi sottotegola ad esse in acciaio inox AISI 304 62.23	SOMMANO cad aliquote	21,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
53 1C.11.200.00 20.h	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... ura, l'assistenza muraria:- dispositivo di ancoraggio puntuale a parete in acciaio inox AISI 304 52.18	SOMMANO cad aliquote	20,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
54 1C.11.200.00 70	Griglia parapasseri a pettine in PVC 3.21	SOMMANO m aliquote	400,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
55 1C.11.200.00 80	Sottocolmo ventilato in poliuretano con bandelle in piombo plissettato e rete antintrusione in fibra di vetro 23.61	SOMMANO m aliquote	200,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
56 1C.11.200.01 00	Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato impermeabile e traspirante, per tetti a falda ventilati, composto da lamina traspirante rivestita su entrambe le facce con film po ... con chiodi alla sottostante struttura, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa. 7.12	SOMMANO m² aliquote	1'859,32	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
57 1C.11.710.00 50	Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza e pulizia del piano di calpestio. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta. 6.31	SOMMANO m² aliquote	1'721,59	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
58 1C.13.100.00 20	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa. 4.95	SOMMANO m² aliquote	2'189,00	0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
59	Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o			
	A R I P O R T A R E			100'506,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			100'506,74
1C.13.150.00 10	inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione d ... ezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata m2 10.86 SOMMANO m² aliquote	877,90	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
60 1C.13.300.00 30.d	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi emisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, ... li adattamenti e assistenze murarie - peso 800 g/m², con sigillante accoppiato con geotessuto in polipropilene m2 8.67 SOMMANO m² aliquote	857,50	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
61 1C.17.550.00 10.c	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc i ... sario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Botticino Classico 77.13 SOMMANO m aliquote	179,52	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
62 1C.17.550.00 10.q	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc i Nei materiali: - Botticino Classico - per ogni cm in più o in meno oltre i 26 cm. 1.11 SOMMANO m x cm aliquote	4'308,48	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
63 1C.18.200.00 30.e	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato s ... ssistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 20 x 20 cm, colori chiari 32.89 SOMMANO m² aliquote	158,35	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
64 1C.18.200.01 00	Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo R 12. 1.88 SOMMANO m² aliquote	158,35	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
65 1C.18.450.01 10	Pavimento in teli vinilici multistrato, con strato di usura in PVC puro, rinforzato e stabilizzato con fibra di vetro su base di PVC microcellulare, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; con teli spessore 2,0 mm. 64.96 SOMMANO m² aliquote	1'873,25	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
66 1C.18.450.02 50.a	Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e rifilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria. Per pavimenti: - in teli 2.71 SOMMANO m aliquote	1'123,95	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
67 1C.18.450.03 00	Formazione di guscio contro parete per i pavimenti vinilici e similari, compresa fornitura e posa dell'elemento sottoguscio arrotondato preformato d'angolo ed ogni assistenza muraria 11.83 SOMMANO m aliquote	531,51	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
68 1C.18.600.00 60.d	Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscio, compresa assistenza muraria; altezza: - 10 cm, assicurato con viti e tasselli 7.45 SOMMANO m aliquote	3'183,54	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
69 1C.19.050.00 40.c	Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con ... mento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari 39.24 SOMMANO m² aliquote	797,60	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
70 1C.19.100.00 60	Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale 1,5 mm, costituito da una ba ... pessore 0,2 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità. 32.82 SOMMANO m² aliquote	696,66	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
71	Saldatura a caldo dei giunti di piastrelle o teli vinilici per rivestimento, previa preparazione, mediante			
	A R I P O R T A R E			100'506,74

COMMITTENTE: ASST Mantova

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 03/12/2024

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			100'506,74
1C.19.100.00 70	interposizione di filetto in PVC, compresa refilatura finale, pulizia ed assistenze murarie 3.38 SOMMANO m aliquote	417,99	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
72 1C.20.050.00 40.b	Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore 30 mm 42.56 SOMMANO m² aliquote	177,92	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
73 1C.20.050.00 50	Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. 40.40 SOMMANO m² aliquote	636,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
74 1C.20.200.00 50.b	Controsoffitto in doghe di alluminio a bordo squadrato, spessore 5/10 mm, passo 200 mm, preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno cost ... nze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con doghe: - 200 36.11 SOMMANO m² aliquote	149,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
75 1C.20.200.00 60	Sovrapprezzo ai controsoffitti per doghe in alluminio forate. 3.06 SOMMANO m² aliquote	149,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
76 1C.20.250.00 10.a	Controsoffitti in pannelli di alluminio spessore 5/10 mm, dimensioni 600 x 600 x 15 mm, preverniciati, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profi ... pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - colore bianco 43.78 SOMMANO m² aliquote	1'288,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
77 1C.20.250.00 20	Sovrapprezzo ai controsoffitti per pannelli forati. 2.70 SOMMANO m² aliquote	1'288,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
78 1C.20.250.00 30	Sovrapprezzo ai controsoffitti per tessuto non tessuto incollato. 6.57 SOMMANO m² aliquote	1'288,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
79 1C.20.400.00 10.b	Cornice perimetrale in acciaio preverniciato (la relativa incidenza è già prevista nei prezzi in opera di tutti i controsoffitti): - con profilo a doppia L 2.92 SOMMANO m aliquote	1'983,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
80 1C.22.020.00 10.a	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... e formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm 4.74 SOMMANO kg aliquote	184,48	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
81 1C.22.040.00 20.a	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze ... fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi 9.37 SOMMANO kg aliquote	172,50	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
82 1C.22.080.00 10	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni 7.40 SOMMANO kg aliquote	214,20	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
83 1C.22.250.01 30.c	Variazione costo dei serramenti in lega leggera per diversa finitura: - verniciatura colori speciali 25.23 SOMMANO m² aliquote	550,97	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
84	Sovrapprezzo ai serramenti in lega leggera per impiego di profili arrotondati 15.31			
	A R I P O R T A R E			100'506,74

COMMITTENTE: ASST Mantova

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 03/12/2024

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			100'506,74
1C.22.250.01 50	SOMMANO m² aliquote	550,97	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
85 1C.22.300.00 10.d	Serramenti monoblocco in alluminio per portefinestre e finestre apribili ad una o più ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli, con o senza parti fisse eseguiti con profilati est ... completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - ad anta/ribalta 403.85	SOMMANO m² aliquote	551,72	0,00 (0,000%)
86 1C.22.350.00 80	Fornitura e posa di motorizzazione di tapparelle, costituita da motore completo di riduttori, adattatori, supporti regolabili, pulsante di comando, movimentazioni, allacciamenti, regolazioni e collaudo, assistenza muraria, escluso il collegamento elettrico e le relative assistenze murarie. 190.29	SOMMANO cad aliquote	18,00	0,00 (0,000%)
87 1C.23.190.00 10.b	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/ metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ... i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata tripla 54.21	SOMMANO m² aliquote	550,97	0,00 (0,000%)
88 1C.23.190.00 20	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) 8.57	SOMMANO m² aliquote	1'101,94	0,00 (0,000%)
89 1C.24.120.00 20.d	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... e (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola 5.01	SOMMANO m² aliquote	7'264,31	0,00 (0,000%)
90 1C.24.160.02 00.b	Rivestimento colorato silossanico fibrorinforzato in pasta per esterni e interni, idrorepellente e traspirante, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di intonaci ... stenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- granulometria 1,20 mm 27.16	SOMMANO m² aliquote	7,20	0,00 (0,000%)
91 1C.24.200.00 40	Rasatura ad una passata con stucco in pasta a base di resine in dispersione acquosa, di superfici uniformi già preparate, stuccate o verniciate, con abrasivatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. 7295.67	SOMMANO m² aliquote	5'955,71	0,00 (0,000%)
92 1C.27.050.01 00.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	SOMMANO 100 kg aliquote	359,31	3,47 (0,000%)
93 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	SOMMANO 100 kg aliquote	476,58	8,32 (0,000%)
94 1C.27.050.01 00.f	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	SOMMANO 100 kg aliquote	11'488,80	1,95 (0,000%)
95 1C.27.050.01 00.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato 100kg 18.16	SOMMANO 100 kg aliquote	866,87	0,00 (0,000%)
	A R I P O R T A R E			128'121,86

COMMITTENTE: ASST Mantova

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 03/12/2024

copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			128'121,86
96 1C.28.100.00 10.c	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... rdinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 4.00 SOMMANO % aliquote	366'769,37	4,00 (0,000%)	14'670,77 (0,249%)
97 1C.28.200.00 10.c	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 2.00 SOMMANO % aliquote	684'944,16	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
98 1C.28.250.00 10	Assistenza per esecuzione impianti elevatori, compresi i basamenti, la posa degli ancoraggi, guide, porte, soglie e tutto quanto occorrente per la completa funzionalità dell'impia ... di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 11.00 SOMMANO % aliquote	146'531,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
99 1C.29.010.00 30	Paraspigoli verticale in elastomero, composto da un profilo in gomma con apertura alare di 75 mm e spessore variabile da 2 a 7 mm. Lunghezza standard delle barre 3 m. 19.65 SOMMANO m aliquote	147,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
100 1C.29.020.00 20	Paracolpi orizzontale in gomma, con altezza 160 mm, composto da un profilo continuo estruso in elastomero dello spessore di 20 mm. Lunghezza standard delle barre 3,00 m. 46.19 SOMMANO m aliquote	290,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
101 1C.29.050.00 20	Corrimano a sezione circolare in alluminio estruso, ø 45 mm, sul quale è applicato un profilo in materiale acrovinilico, finemente granulato, non poroso (spessore 2 ÷ 2,5 mm); ignifugo classe I 35.37 SOMMANO m aliquote	290,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
102 1E.14.010.00 40	Ascensore ad azionamento elettrico per disabili in edificio non residenziale con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo ... guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante 38869.37 SOMMANO cad aliquote	1,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
103 1E.14.010.01 20	Differenza di prezzo per cabina in acciaio inox 1353.06 SOMMANO cad aliquote	1,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
104 1E.14.010.01 50	Differenza di prezzo per porte di piano in acciaio inox 1085.28 SOMMANO cad aliquote	3,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
105 1E.14.020.00 20.a	Montacarozzelle tipo rettilineo, riferimento norme UNI EN 81-40 con:- macchina a pedana ribaltabile 150 kg, dimensione minima pedana 0.75x0.65 m, sbarra di sicurezza a L con contr ... tutto l'impianto secondo le norme vigenti, piccole opere edili comprese - fino a numero 6 alzate 13629.67 SOMMANO cad aliquote	1,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
106 1E.14.030.00 10.a	Montacarichi/montalettighe ad azionamento elettrico, in opera con le seguenti caratteristiche: - impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pist ... ni di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante, 46837.66 SOMMANO cad aliquote	2,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
107 1E.14.030.00 20.e	Montacarico con le seguenti caratteristiche: - differenza di prezzo per cabina in acciaio inox 867.79 SOMMANO cad aliquote	2,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
108 1E.14.030.00 20.f	Montacarico con le seguenti caratteristiche: - differenza di prezzo per cabina con 2 accessi opposti 690.20 SOMMANO cad aliquote	1,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
	A R I P O R T A R E			142'792,63

COMMITTENTE: ASST Mantova

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 03/12/2024

copia informatica per consultazione


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			142'792,63
109 1E.14.030.00 20.h	Montacarico con le seguenti caratteristiche: - differenza di prezzo per porte di piano in acciaio inox 1701.21 SOMMANO cad aliquote	7,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
110 1E.14.050.00 10	Maggiorazione per variatore di frequenza vettoriale, tipo VVVF, per impianti fino a 800 kg e velocità fino a 1 m/s, con potenza motore fino a 5,5 kW 2771.64 SOMMANO cad aliquote	1,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
111 1E.14.050.00 20	Maggiorazione per variatore di frequenza vettoriale, tipo VVVF, per impianti superiori a 800 kg, velocità fino a 1 m/s, con potenza motore fino a 11 kW 4439.12 SOMMANO cad aliquote	2,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
112 1U.04.430.01 50	Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo, a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su ... la malta, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; 55.86 SOMMANO m² aliquote	802,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
113 1U.04.440.00 10	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, del tipo A (sez. cm 40-45x25), tipo B (sez. cm 30-35x25) e tipo C (sez. cm 20-25x25), comprendente la rimozione dei cordoni ... one in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. 16.58 SOMMANO m aliquote	411,92	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
114 1U.06.510.01 40.a	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione o bucatura del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra o passaggi ... 30 g/m² di seme, inclusa irrigazione e materiali necessari: - per singole superfici fino a 2000 m². 87.89 SOMMANO 100 m² aliquote	160,40	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
115 A.33.26	Fornitura e posa di corrimano doppio di marca primaria o scelta della D.L. a sezione circolare con diametro non inferiore a 45 mm, costituito da due profili continui d'alluminio es ... vvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto. 97.13 SOMMANO m aliquote	651,30	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
116 A05.025.020. c	Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densità da 350 a 500 kg/mc, ? da 0,09 ... mento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240 114.6 SOMMANO mq aliquote	7,20	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
117 A07.004.005. a	Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetr ... r realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice antitarlo fungicida 19.68 SOMMANO mq aliquote	1'465,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
118 A11.001.075. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica antiradon per la protezione delle fondazioni dei fabbricati dalle esalazioni r ... dei teli con fasce di membrana liscia della stessa natura: armata con feltro di vetro e lamina di alluminio 22.58 SOMMANO mq aliquote	1'640,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
119 A18.013.015. d	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, es ... itura: luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm voce presa dal prezzario OOPP della regione Emilia Romagna anno 2023/1 397.98 SOMMANO cadauno aliquote	4,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
120 A18.013.050. c	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 40 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: anta singola: laccata bianca 1044.12 SOMMANO cadauno aliquote	4,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
	A R I P O R T A R E			142'792,63

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			142'792,63
121 B.62.04.0015 .005	Rimozione di punto comando o punto presa, conduttori, tubo e scatole, posti sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, entro controsoffittatura o in vista. Nel pre ... elativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto comando generico SOMMANO cadauno aliquote	300,00	11,41 (0,000%)	3'423,00 (0,058%)
122 B.62.04.0040 .010	Rimozione di apparecchiatura varia, comunque posata, per futuro utilizzo. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circ ... oro finito a regola d'arte. Apparecchio illuminante a fluorescenza 19.96 SOMMANO cadauno aliquote	150,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
123 B15088a	Isolamento termico di pareti interne già preparate eseguito mediante posa di silicato di calcio idrato autoclavato in pannelli, dimensioni 600 x 390 mm, in conformità a ETA, rispon ... mq, compreso incollaggio dei pannelli, escluso rivestimento di finitura: spessore 60 mm 82.74 SOMMANO mq aliquote	2'189,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
124 B15088b	Isolamento termico di pareti interne già preparate eseguito mediante posa di silicato di calcio idrato autoclavato in pannelli, dimensioni 600 x 390 mm, in conformità a ETA, rispon ... ollaggio dei pannelli, escluso rivestimento di finitura: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più 11.68 SOMMANO mq aliquote	6'567,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
125 B15204c	Spalletta di finestre già preparate, della larghezza media di 30 cm, eseguita con pannelli rigidi in materiale isolante, rispondenti alle norme ETICS, rispondente ai requisiti CAM ... Euroclasse BS1,d0 (EN 13501-1), conducibilità termica lambda <= 0,024 W/mK 39.16 SOMMANO m aliquote	1'157,96	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
126 B55073a	Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, finiti su un lato e ... in calcestruzzo di spessore 40 mm, protetto nello strato inferiore da 1 cm di intonaco tradizionale 99.29 SOMMANO mq aliquote	587,50	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
127 MC.23.155.0 020.b	Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) 107.75 SOMMANO m² aliquote	550,97	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
128 MC.23.170.0 010.b	Cristallo float incolore del tipo: - normale 5 mm (± 0,2) 22.26 SOMMANO m² aliquote	550,97	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
129 MC.23.180.0 010.f	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo magnetronico 59.39 SOMMANO m² aliquote	550,97	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
130 N.P.001	Fornitura e posa in opera di Bagno prefabbricato leggero in vetroresina, tipo, completamente finito e da inserire nell'edificio come blocco unico. Il pavimento in vetroresina in VT ... ffitto sono in coloritura resinosa antigraffio, colore a scelta della D.L. 8368.92 SOMMANO cadauno aliquote	16,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
131 NP.01	NP.01 - Protezione di elementi in legno contro il fuoco con pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa tipo "Aithon PV33", testata e certificata secondo norme di prov ... d effetto cera tipo "Aithon F3" in quantità pari a gr 70/mq: - per elementi con resistenza fino a R30 63.60 SOMMANO mq aliquote	1'465,00	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
132 NP.06	NP.06 - Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con NP.06 pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa, testata e certificata secondo norme di prov ... deguatamente preparate: - per profili con resistenza fino a R30 e massività fino a 270 s/v 19.39 SOMMANO mq aliquote			
	A R I P O R T A R E			146'215,63

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			146'215,63
	SOMMANO mq <i>aliquote</i>	58,00	0,00 <i>(0,000%)</i>	0,00 <i>(0,000%)</i>
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			146'215,63 <i>(2,486%)</i>
	T O T A L E euro			146'215,63
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASST Mantova
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 03/12/2024

copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> <i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 5'345,68</i> LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i> PER LAVORI A CORPO euro T O T A L E euro Mantova, 03/12/2024 L'Impresa Il Direttore dei Lavori 			146'215,63 (2,486%)
				146'215,63
				146'215,63
	A R I P O R T A R E			



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia
ASST Mantova

Comune di Mantova Provincia di Mantova

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 03/12/2024

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI N. 2 - 10 - 20 DEL P.O. DI MANTOVA DA ADIBIRE A OSPEDALE DI COMUNITÀ DI MANTOVA E PORZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ CUP E62C21001530002 - Casa di comunità di Mantova - Pad10 - OPERE STRUTTURALI

COMMITTENTE: ASST CARLO POMA

IMPRESA: OPERAZIONE S.R.L.

NOTE RIEPILOGATIVE:

Importo SAL 1 al 26/04/2024: 82.306,92 € - Oneri sicurezza 0,00 €
Importo SAL 2 al 30/07/2024: 304.131,45 € - Oneri sicurezza 49.591,58 €
Importo SAL 3 al 03/12/2024: 640.626,87 € - Oneri sicurezza 82.128,35 €

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 5 833 395.39

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	7 742 001.19
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	215 039.40
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO			
1 1C.01.030.00 10.b	Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ SOMMANO m³	24,92	94,89	2'364,66
2 1C.01.030.00 20.b	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attre ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ SOMMANO m³	14,90	127,53	1'900,20
3 1C.01.050.00 30.c	Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana ... pero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante SOMMANO m²	37,00	33,72	1'247,64
4 1C.01.100.00 20.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Compresa le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm. SOMMANO m²	1'354,20	7,81	10'576,31
5 1C.01.100.00 20.b	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Compresa le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm SOMMANO m² x cm	2'236,50	1,63	3'645,50
6 1C.01.100.00 20.c	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Compresa le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm SOMMANO m² x cm	4'473,00	1,34	5'993,82
7 1C.02.100.00 40.a	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... i segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. SOMMANO m³	258,00	11,39	2'938,62
8 1C.02.150.00 10.a	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre SOMMANO m³	370,62	65,63	24'323,79
9 1C.02.350.00 20.a	Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo SOMMANO m³	1'529,11	26,58	40'643,74
10 1C.04.020.00 10.b	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - C20/25 SOMMANO m³	144,05	169,14	24'364,62
11 1C.04.400.00 10.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee SOMMANO m²	387,82	18,74	7'267,75
12 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratter ... tabilimento di cui al D.M.1 7/01/2018 in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfido, legature; qualità: - B450C SOMMANO kg	5'404,52	2,12	11'457,58
13 1C.04.460.00 30.b	Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa e piastrina di ancoraggio, fissato a strutture in acciaio: - altezza fino a 125 mm SOMMANO cad	10'594,00	5,19	54'982,86
14 1C.04.600.00 10.a	Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto (... ggio) : - betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio normale di zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc. SOMMANO dm³	2'750,00	2,98	8'195,00
15 1C.06.050.00	Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bastarda, in fondazione o elevazione, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni			
	A R I P O R T A R E			199'902,09

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
CASA DI COMUNITA' DI MANTOVA - CUP E62C21001530002 - PAD 10
PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3

Per il pagamento del **SAL n.3** in acconto per lavori a tutto il 03/12/2024
di euro **404.287,30** + IVA di Legge
(Art. 114 del D.P.R. 554/1999)

Il sottoscritto responsabile del procedimento: ing. Simona Vallicelli - ASST Carlo Poma - Mantova
in relazione all'intervento in oggetto per l'immobile sito in Mantova, viale Albertoni, 1,
VISTO il contratto in data 29/09/2023, n° 138/2023 di repertorio, codice C.I.G. 9753187885 stipulato con l'impresa **OPERAZIONE S.r.l.**,
VISTO il Decreto del DG n.873 del 19/08/2024 di approvazione del progetto esecutivo con il quale fu affidata l'esecuzione dei suindicati lavori per la
somma di euro € 8.060.000 € oltre Iva di Legge;

Certificati emessi precedentemente		
n°	Data	Importo
1/CDC	14/05/24	63.468,92 €
2/CDC	23/07/24	220.715,41 €
.....		
.....		
TOTALE EURO		284.184,33 €

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori ad oggi eseguiti e delle spese fatte ammonta all'importo al netto dell'IVA di Legge come
riportato a seguire:

a) per lavori e somministrazioni	-	€
b) per lavori a corpo	786.842,50	€
c) per lavori in economia	-	€
d) per materiali giacenti in cantiere	-	€
e) per	-	€
Sommano lordi	786.842,50	€
Da cui detraendo:		
Ribasso di gara -22,50%	-	177.039,56 €
Importo parziale al netto del ribasso		609.802,94 €
Sommano oneri sicurezza	82.128,35	€
Sommano netti	691.931,29	€
Ritenuta del 5% (N/A)	-	€
Ritenuta del 5% (N/A)	-	€
Ritenuta del 0,5% per infortuni (su	-	3.459,66 €
Ammontare dei certificati emessi	-	284.184,33 €
Totale delle deduzioni	-	287.643,99 €
Risulta il credito dell'impresa in		404.287,30 €

CERTIFICA

che, a termini dell'art. 37 delle Condizioni Generali di Contratto, si può pagare all'impresa la rata di
oltre IVA di Legge (dicorsi QUATTROCENTOQUATTROMILADUECENTOOTTANTASETTE//30 Eu + IVA di legge).

404.287,30 €

Mantova, li 03/12/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento*

Il Direttore dei Lavori*

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di NAPOLI con polizza n. 020681986/83

* Fime apposte digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e nome collegate.